



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas 2020



Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FPM/MAMA	MEJORAMIENTO DEL CALLEJÓN DE LA NORIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110203	MEJORAMIENTO DEL CALLEJÓN DE LA NORIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/06/2020	15/07/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$104,100.13	\$104,100.13	\$104,100.13	\$104,100.13	100.00%
AD/FPM/MAMA	BACHEO EN LA LAMINA EN LA CASA DEL SEÑOR DIMAS EDMUNDO ASCENCIO VARGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110204	LAMINA EN LA CASA DEL SEÑOR DIMAS EDMUNDO ASCENCIO VARGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/09/2020	11/09/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$24,955.70	\$24,955.70	\$24,955.70	\$24,955.70	100.00%
AD/FPM/MAMA	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA NORIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110205	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA NORIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/10/2020	27/10/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$119,814.08	\$119,814.08	\$119,814.08	\$119,814.08	100.00%
AD/FPM/MAMA	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA).	RECAUDACION PARTICIPABLE	110206	DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. (SEGUNDA ETAPA)	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2020	20/10/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT	\$83,951.50	\$83,951.50	\$83,951.50	\$83,951.50	100.00%
AD/FPM/MAMA	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA).	RECAUDACION PARTICIPABLE	110208	27X28Y30, CALLE 24X29Y31 ASI COMO LA REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2020	20/10/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT	\$168,696.70	\$168,696.70	\$168,696.70	\$168,696.70	100.00%
AD/FPM/MAMA	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110202	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/04/2020	30/04/2020		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$161,333.89	\$161,333.89	\$161,333.89	\$161,333.89	100.00%

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Avances de Obra



Usr: supervisor
 Rep: rptAvances de Obra
 14/05/2021 11:28 a.m.
 Avances trabajados juntos

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2021
 11:28 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FPM/MAMA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110207	N DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/11/2020	27/11/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$177,854.77	\$177,854.77	\$177,854.77	\$177,854.77	100.00%
AD/FPM/MAMA	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110211	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	20/12/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$119,983.30	\$119,983.30	\$119,983.30	\$119,983.30	100.00%
AD/FPM/MAMA	DE CASETA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPTACION NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE LOCAL PARA SALA DE COMPUTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110210	DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPTACION NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE LOCAL PARA SALA DE COMPUTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2020	20/10/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$15,928.70	\$15,928.70	\$15,928.70	\$15,928.70	100.00%
I3/FPM/MAMA	REHABILITACION DE CALLE PAVIMENTADA EN LA CALLE 28X27Y35 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110201	N DE LOCAL PARA SALA DE COMPUTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/05/2020	05/07/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$386,934.83	\$386,934.83	\$386,934.83	\$386,934.83	100.00%
I3/FPM/MAMA	REHABILITACION DE CALLE PAVIMENTADA EN LA CALLE 28X27Y35 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110209	N DE CALLE PAVIMENTADA EN LA CALLE 28X27Y35 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2020	29/11/2020		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$604,197.63	\$604,197.63	\$604,197.63	\$604,197.63	100.00%
LP/FAISM/MAMA	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	N DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/08/2020	15/10/2020	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$1,826,792.55	\$1,583,459.04	\$243,333.51	\$1,265,993.28	69.30%

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Avances de Obra



Usr: supervisor
Rep: rptAvancesMunicipio 2018-2021
Avances trabajando juntos

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2021
11:28 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP/FAISM/MAMA	LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN Y CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180001	EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN Y CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/08/2020	14/11/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$1,695,634.90	\$1,695,634.90	\$1,695,634.90	\$1,695,634.90	100.00%
LP/FAISM/MAMA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180503	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/10/2020	17/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS HUMBERTO DZUL	\$870,952.97	\$870,952.97	\$870,952.97	\$434,361.47	49.87%
LP/FAISM/MAMA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 21X20 Y 22, 40X17Y15, 23X22 Y 24 X 25 Y 27 Y 25X38 Y 40 EN LA LOCALIDAD	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180704	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 21X20 Y 22, 40X17Y15, 23X22 Y 24 ,24 X 25 Y 27 Y 25X38 REHABILITACION DEL	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/10/2020	17/12/2020		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$743,093.95	\$743,093.95	\$743,093.95	\$743,093.95	100.00%
LP/FAISM/MAMA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180205	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/10/2020	28/12/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES DE RL DE CV (OBRA)	\$755,080.93	\$755,080.93	\$755,080.93	\$755,080.93	100.00%
OT-FAISM/MAMA			180206		Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	15/12/2020		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$41,561.75	\$41,561.75	\$41,561.75	\$41,561.75	100.00%