



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022.



Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FAISM/MAMA-YUC/22-07	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO NELIS GARCIA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182207	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO NELIS GARCIA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/10/2022	30/11/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$186,368.16	\$186,368.16	\$186,368.16	\$186,368.16	100.00 %
AD/FAISM/MAMA-YUC/22-08	CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182208	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/10/2022	09/11/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$44,116.50	\$44,116.50	\$44,116.50	\$44,116.50	100.00 %
AD/FPM/MAMA-YUC/2022-01	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	112201	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/04/2022	20/04/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$58,644.67	\$58,644.67	\$58,644.67	\$58,644.67	100.00 %
AD/FPM/MAMA-YUC/2022-02	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA ENTRADA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE LOS ARRIATES DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	112202	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA ENTRADA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE LOS ARRIATES DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2022	15/06/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$113,382.63	\$113,382.63	\$113,382.63	\$113,382.63	100.00 %
AD/FPM/MAMA-YUC/2022-03	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110203	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/07/2022	30/07/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$156,600.82	\$156,600.82	\$156,600.82	\$156,600.82	100.00 %

AD/FPM/MA MA- YUC/2022- 03*	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN RECAUDACION LA LOCALIDAD Y PARTICIPABLE MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	110203	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	21/07/2022	30/07/2022	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$36,535.52	\$36,535.52	\$36,535.52	\$36,535.52	100.00	%
--------------------------------------	--	--------	---	--	------------	------------	----------------	-------------------------	----------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	---



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022.



Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FPM/MA-MA-YUC/2022-04	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	112204	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/07/2022	28/07/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$30,143.57	\$30,143.57	\$30,143.57	\$30,143.57	100.00 %
AD/FPM/MA-MA-YUC/2022-05	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO DE LA MEJORADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN	RECAUDACION PARTICIPABLE	112205	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO DE LA MEJORADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/07/2022	05/08/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$263,546.81	\$263,546.81	\$263,546.81	\$263,546.81	100.00 %
AD/FPM/MA-MA-YUC/2022-06	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)	RECAUDACION PARTICIPABLE	110206	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/09/2022	22/09/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$157,567.66	\$157,567.66	\$157,567.66	\$157,567.66	100.00 %
AD/FPM/MA-MA-YUC/22-07	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (TERCERA ETAPA)	RECAUDACION PARTICIPABLE	110207	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (TERCERA ETAPA)	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/11/2022	22/11/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$215,220.98	\$215,220.98	\$215,220.98	\$215,220.98	100.00 %
AD/FPM/MA-MA-YUC/22-08	MEJORAMIENTO DEL CIMAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110208	MEJORAMIENTO DEL CIMAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/11/2022	17/12/2022		Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$224,167.48	\$224,167.48	\$224,167.48	\$224,167.48	100.00 %
AD/FPM/MA-MA-YUC/22-09	REHABILITACION DE LA NORIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110209	REHABILITACION DE LA NORIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/11/2022	17/12/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$157,837.94	\$157,837.94	\$157,837.94	\$157,837.94	100.00 %



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022.



Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
I3/FAISM/MA-MA-YUC/21-10	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN PARQUE DE LA MADRE EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	RECAUDACION PARTICIPABLE	181110	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN PARQUE DE LA MADRE EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA,	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/03/2022	Nueva		Invitacion a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$209,305.68	\$638,780.58	\$0.00	\$209,305.68	100.00 %
I3/FAISM/MA-MA-YUC/22-06	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180506	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA,	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/10/2022	15/12/2022	Ampliación		Invitacion a Proveedores	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$425,390.75	\$425,390.75	\$425,390.75	\$425,390.75	100.00 %
LP/FAIS/MA-MA-YUC/2022-02*	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA. (AMPLIACION)	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182202	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO DE MAMA,	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/06/2022	07/07/2022	Ampliación		Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$130,937.09	\$130,937.09	\$130,937.09	\$130,937.09	100.00 %
LP/FAISM/MA-MA-YUC/2022-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182201	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA,	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/05/2022	07/07/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$508,586.32	\$508,586.32	\$508,586.32	\$508,586.32	100.00 %
LP/FAISM/MA-MA-YUC/2022-02	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182202	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO DE MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/05/2022	07/07/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$2,565,271.21	\$2,565,271.21	\$2,565,271.21	\$2,565,271.21	100.00 %

LP/FAISM/M AMA- YUC/2022- 03	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO Y CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182203	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO Y CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/08/2022	06/11/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ	\$1,521,750.66	\$1,521,750.66	\$1,521,750.66	\$1,521,750.66	100.00	%
---------------------------------------	--	--	--------	--	--	------------	------------	-------	------------	----------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	---



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2022.



Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP/FAISM/MAMA-YUC/2022-04	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 17 POR 32 Y 40 EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182204	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 17 POR 32 Y 40 EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/08/2022	07/09/2022	Ampliación		Licitacion	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV (OBRA)	\$240,807.36	\$240,807.36	\$240,807.36	\$240,807.36	100.00 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2022-05	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182205	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/08/2022	07/09/2022	Rehabilitación		Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$220,639.30	\$220,639.30	\$220,639.30	\$220,639.30	100.00 %
OT/FPM/2021-016	REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200/220/127 VOLTS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA BOMBA NUMERO 1, UBICADO EN LA CALLE 14X31 SALIDA A CHUMAYEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110216	REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200/220/127 VOLTS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA BOMBA NUMERO 1 UBICADO EN LA CALLE 14X31 SALIDA A CHUMAYEL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/10/2021	31/03/2022	Rehabilitación		Adjudicación Directa	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV (OBRA)	\$60,404.78	\$60,404.78	\$0.00	\$60,404.78	100.00 %