

PLANEACIÓN DE OBRAS MAMA 2024

No	No de Contrato	Nombre de la Obra	Monto Total	1er TRIMESTRE		2° TRIMESTRE	
				Avance Físico	Avance Financiero	Avance Físico	Avance Financiero
1	LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-01	Construcción de 11 techos firmes y 4 pisos firmes en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$750,010.20	0%	0%	85%	80%
2	AD/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-02	Ampliación de electrificación en diversas calles en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$1,399,318.01	0%	0%	85%	0%
3	LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-03	Construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$603,051.58	0%	0%	50%	50%
4	LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-04	Construcción de 6 cuartos dormitorio y 8 sanitarios con biodigestor en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$1,417,117.25	0%	0%	0%	0%
5	LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-05	Rehabilitación de cancha pública en la calle 28 por 25 y 27 en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$1,800,657.96	0%	0%	0%	0%
6	I3/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-06	Rehabilitación de pavimentación en diversas calles en la localidad y municipio de Mama, Yucatán.	\$408,064.74	0%	0%	0%	0%

*Es importante señalar que, el primer trimestre del año, se utiliza para la planeación de los recursos, por lo que no se reportan ni realizan obras, sino hasta el segundo trimestre. Por lo que, se reportarán en la plataforma del RFT del 01 al 15 de julio, una vez que ésta sea habilitada para los mismos fines.