

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
OBRAS PÚBLICAS 2023.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FAISMUN/ MAMA-YUC/23-06	CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182306	CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/08/2023	29/08/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$67,816.68	\$67,816.68	\$67,816.68	\$67,816.68	100.00 %
AD/FAISMUN/ MAMA-YUC/23-07	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182307	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/09/2023	16/10/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$254,809.01	\$254,809.01	\$254,809.01	\$254,809.01	100.00 %
AD/FAISMUN/ MAMA-YUC/23-08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182308	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/10/2023	23/11/2023		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV (OBRA)	\$180,237.39	\$180,237.39	\$180,237.39	\$180,237.39	100.00 %
AD/FORTAMU NMAMA-YUC/23-1	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	282301	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/12/2023	28/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$83,422.77	\$83,422.77	\$83,422.77	\$83,422.77	100.00 %
AD/FPMMAM A-YUC/23-01	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (PRIMERA ETAPA)	RECAUDACION PARTICIPABLE	112301	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (PRIMERA ETAPA)	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/02/2023	03/03/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$277,620.05	\$277,620.05	\$277,620.05	\$277,620.05	100.00 %
AD/FPMMAM A-YUC/23-02	MEJORAMIENTO DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	112302	MEJORAMIENTO DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2023	15/06/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$78,772.77	\$78,772.77	\$78,772.77	\$78,772.77	100.00 %
AD/FPMMAM A-YUC/23-03	REHABILITACION DE ZONA DE CAPTACION NUMERO 1 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110203	REHABILITACION DE ZONA DE CAPTACION NUMERO 1 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/06/2023	30/06/2023		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$266,858.87	\$266,858.87	\$266,858.87	\$266,858.87	100.00 %
AD/FPMMAM A-YUC/23-04	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)	RECAUDACION PARTICIPABLE	112304	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/08/2023	29/08/2023		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$100,688.50	\$100,688.50	\$100,688.50	\$100,688.50	100.00 %

I3/FAISMUN/MAMA-YUC/23-01	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA CALLE 18 POR 31 SALIDA A CHUMAYEL, EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182301	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA CALLE 18 POR 31 SALIDA A CHUMAYEL, EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/03/2023	20/05/2023	Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$615,018.95	\$615,018.95	\$615,018.95	\$615,018.95	100.00	%
I3/FAISMUN/MAMA-YUC/23-02	CONSTRUCCION DE 17 TECHOS FIRMES EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUACTAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182302	CONSTRUCCION DE 17 TECHOS FIRMES EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUACTAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/03/2023	20/05/2023	Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$769,204.23	\$769,204.23	\$769,204.23	\$769,204.23	100.00	%
I3/FPMMAMA-YUC/23-05	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	112305	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/09/2023	06/11/2023	Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$529,147.05	\$529,147.05	\$529,147.05	\$529,147.05	100.00	%
LP/FAISMUN/MAMA-YUC/23-03	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182303	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/06/2023	09/09/2023	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$1,990,291.62	\$1,843,019.89	\$147,271.73	\$1,990,291.62	100.00	%
LP/FAISMUN/MAMA-YUC/23-04	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182304	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/07/2023	19/08/2023	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$1,314,047.04	\$1,314,047.04	\$1,314,047.04	\$1,314,047.04	100.00	%
LP/FAISMUN/MAMA-YUC/23-05	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182305	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA, EN EL ESTADO DE YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/08/2023	25/11/2023	Nueva	Licitacion	Contrato	MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ	\$2,216,376.55	\$2,216,376.55	\$2,216,376.55	\$2,216,376.55	100.00	%
LP/FAISMUN/MAMA-YUC/23-09	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA NORIA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182309	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA NORIA EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA EN EL ESTADO DE YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	30/11/2023	30/12/2023	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$1,056,668.51	\$1,056,668.51	\$1,056,668.51	\$1,056,668.51	100.00	%

LP/FPM/MAMA- YUC/23-06	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	112306	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	30/11/2023	30/12/2023	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$1,492,281.91	\$1,492,281.91	\$1,492,281.91	\$1,492,281.91	100.00	%
---------------------------	--	-----------------------------	--------	---	--	------------	------------	-------	------------	----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	---

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA INES PACHECO POOT

LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVELL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS COOT MAAY

C. LAURO GERMAN CANCHÉ MARÍN