

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FAISM/MAMA-YUC/2021-09	CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES (NO MATERIAL D DESECHO NI LAMINA DE CARTON)EN MAMA,LOCALIDAD MAMA,ASENTAMIENTO MAMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182109	CONSTRUCCIONDE TECHO FIRME (NO MATERIAL D EDESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN MAMA,LOCALIDAD DE MAMA ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/11/2021	24/11/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$169,306.17	\$169,306.17	\$169,306.17	\$169,306.17	100.00 %
AD/FAISM/MAMA-YUC/21-05	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 23X16,25X16 Y 18 Y 22 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182105	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 23X16,25X16Y 18 Y 22 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/05/2021	14/07/2021	Ampliación		Adjudicación Directa	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV (OBRA)	\$221,265.39	\$221,265.39	\$221,265.39	\$221,265.39	100.00 %
AD/FAISM/MAMA-YUC/21-08	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182108	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALES EN MAMA LOCALIDAD MAMA,ASENTAMIENTO MAMA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/10/2021	03/11/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$239,648.08	\$239,648.08	\$239,648.08	\$239,648.08	100.00 %
AD/FPMM/MAMA-YUC/2021-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN EL POZO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN EL POZO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/03/2021	08/03/2021	Rehabilitación		Adjudicación Directa	Contrato	COMERCIALIZADOR A RAZZUR SA DE CV-	\$109,028.24	\$109,028.24	\$109,028.24	\$109,028.24	100.00 %
AD/FPMM/MAMA-YUC/2021-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIALES Y CONSTRUCCION DE TOPE EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	110202	SUMINISTRO YCOLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y CONSTRUCCION DE TOPE EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/04/2021	28/04/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$106,729.81	\$106,729.81	\$106,729.81	\$106,729.81	100.00 %
AD/FPMM/MAMA-YUC/2021-05	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE RIEGO FELIPE CARRILLO PUERTO UICADO EN LA CALLE 30 FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110205	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE RIEGO FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 30 FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2021	15/07/2021	Rehabilitación		Adjudicación Directa	Contrato	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV (OBRA)	\$91,609.96	\$91,609.96	\$91,609.96	\$91,609.96	100.00 %

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD/FPMMAMA-YUC/2021-06	MEJORAMIENTO DE LAS CELDAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110206	MEJORAMIENTO DE LAS CELDAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/08/2021	21/08/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$78,456.80	\$78,456.80	\$78,456.80	\$78,456.80	100.00 %
AD/FPMMAMA-YUC/2021-07	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE DE LA MADRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110207	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE DE LA MADRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/08/2021	21/08/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$190,489.60	\$190,489.60	\$190,489.60	\$190,489.60	100.00 %
AD/FPMMAMA-YUC/2021-08	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110208	BACHEO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOC DE MAMA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/10/2021	14/10/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$209,776.72	\$209,776.72	\$209,776.72	\$209,776.72	100.00 %
AD/FPMMAMA-YUC/21-03	PINTURA DE GUARNICION EN LA AVENIDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110203	PINTURA DE GUARNICION EN LA AVENIDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2021	15/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$66,593.28	\$66,593.28	\$66,593.28	\$66,593.28	100.00 %
AD/FPMMAMA-YUC/21-04	REHABILITACION Y CONSTRCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	110204	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2021	15/07/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$83,195.17	\$83,195.17	\$83,195.17	\$83,195.17	100.00 %
I3/FAISM/MAMA-YUC/21-06	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182106	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/06/2021	31/07/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$478,756.43	\$478,756.43	\$478,756.43	\$478,756.43	100.00 %

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
I3/FAISM/MAMA-YUC/21-10	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN PARQUE DE LA MADRE EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	181110	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN PARQUE DE LA MADRE EN MAMA, LOCALIDAD MAMA, ASENTAMIENTO MAMA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	10/12/2021	Nueva		Invitación a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$638,780.58	\$638,780.58	\$638,780.58	\$429,474.90	67.23 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN.	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180101	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/08/2020	31/12/2020	Rehabilitación		Licitacion	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$560,799.27	\$1,583,459.04	\$0.00	\$560,799.27	100.00 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180503	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/10/2020	31/12/2020	Nueva		Licitacion	Contrato	LUIS HUMBERTO DZUL	\$436,591.50	\$870,952.97	\$0.00	\$436,591.50	100.00 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182101	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/04/2021	06/07/2021	Nueva		Licitacion	Contrato	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	\$988,252.11	\$988,252.11	\$988,252.11	\$988,252.11	100.00 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-02	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182102	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/04/2021	06/07/2021	Nueva		Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV	\$688,433.96	\$688,433.96	\$688,433.96	\$688,433.96	100.00 %
LP/FAISM/MAMA-YUC/2021-03	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182103	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/04/2021	06/07/2021	Nueva		Licitacion	Contrato	LUIS HUMBERTO DZUL	\$825,702.36	\$825,702.36	\$825,702.36	\$825,702.36	100.00 %

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Obras Públicas del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP/FAISMAMA-YUC/2021-04	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182104	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	30/04/2021	01/07/2021	Rehabilitación		Licitacion	Contrato	BERNANDO MEX COCOM	\$870,222.75	\$870,222.75	\$870,222.75	\$870,222.75	100.00 %
LP/FAISMAMA-YUC/2021-07	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MAMA LOCALIDAD MAMA ASENTAMIENTO MAMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182107	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRET O Y EMPEDRADO EN MAMA LOCALIDAD DE MAMA ASENTAMIENTO MAMA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/11/2021	31/12/2021	Rehabilitación		Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E S.A DE C V	\$908,527.60	\$908,527.60	\$908,527.60	\$908,527.60	100.00 %

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA INES PACHECO POOT

LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVELL

TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS COOT MAA Y

C. LAURO GERMAN CANCHÉ MARÍN